AFOD - İŞ BANKASI KONTEYNER DEPO PROJESİ

GÜNLÜK RAPOR

EMPLOYER / İŞVEREN : İŞ BANKASI		PROJECT MANAGEMENT/ PROJE YÖNETİM:		CONTRACTOR / YÜKLENİCİ :	dbs Mimarlık Müh.İnşaat A.Ş
PROJECT / PROJE :	AFOD - İŞ BANKASI KONTEYNER DEPO PROJESİ			PREPARER / HAZIRLAYAN:	dbs
REPORT NO : 101	WORK TIME: 08.00/ 17.00	TEMPERATURE: 11 °C	WİND SPEED: 13 km/sa	WEATHER: AÇIK	DATE: 16.03.2026

	STAFF/ PERSONEL	SITE SAHA	OFFICE OFİS	TOTAL TOPLAM	MAN/HOUR ADAM/SAAT
	GENERAL TOTAL	7	3	10	
1	Direktör	0	0	0	
2	Proje Müdürü	0	1	1	
3	Şantiye Şefi	1	1	2	
4	Teknik Ofis Mühendis/Mimarı	0	0	0	
5	İSG	0	1	1	
6	İşçi	0	0	0	
	HAFRİYAT EKİBİ	0	0	0	
1	Mühendis	1	0	1	
2	Formen	1	0	1	
2	Operatör	3	0	3	
3	Sürücü	1	0	1	

	MAKİNE / EKİPMAN ADI	MAKİNE PARKI SAYI	ÇALIŞMA SAAT	TOPLAM SAAT
	GENEL TOPLAM	5	0	0
1	KAMYON	1		
2	SİLİNDİR	1		
3	KAZICI YÜKLEYİCİ	1		
4	EKSKAVATÖR	1		
5	BİNEK ARAÇ	1		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

	Yapılan İşler / Completed Works	Bölge Section	Adam Manp.	Alt Yüklenici Cont.	% Tamamlanma	Birim	Sözleşme Toplam Miktar	Toplam Tamamlanan Miktar	Günlük Tamamlanan Miktar	Yarın Planlanan İşler / Planned Works for Tomorrow	Bölge Section	Miktar Quant.
TOPRAK İŞLERİ												
1	KAZI				41%	m³	3.671,00	1.500,00	500,00	Sıyırma kazısı devam edecek.		
2	DOLGU ve SIKIŞTIRMA					m³	1.835,50					
3	DRENAJ SİSTEMİ					mt	500,00					
4	BLOKAJ UYGULAMASI					m³	2.569,70					
5	ZEMİN TESVİYESİ VE STABİLİZASYONU					m³	7.400,00					
ÇEVRE ÇİTİ İMALATI												
6	ÇEVRE ÇİTİ İMALATI					mt	300,00					
7	KAPI İMALATLARI					ad.	4,00					
BETON İMALATLARI												
8	KONTEYNER ALTI BETON					m³	60,92					
9	KONTEYNER ALTI BORDÜR TAŞLARI DİZİLMESİ					m²	1.488,00					
10	KİLİT PARKE TAŞI İMALATLARI					m²	862,41					
KONTEYNERLAR												
11	MOBALARIN YERLEŞTİRİLMESİ					ad	3,00					
12	MOBALARIN MEKANİK İMALATLARI					set	1,00					

NOTLAR

HIDROMEK